

ALLEGATO

"B"

ALLA DELIBERA N°

DEL

Servizio Sanitario Regionale  
ASL CAGLIARI  
UFFICIO TECNICO

Completamento degli interventi di ristrutturazione ed  
adeguamento alle normative di sicurezza ed agli  
standards di edilizia sanitaria per l'accreditamento del  
P.O. SS.Trinità - Cagliari

Il presente allegato è com-  
posto di n° 4 fogli  
di n° 4 pagine.  
Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. *Massimo Masia*)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 493 DEL 16 DIC 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dott. *Sergio Salis*)

IL DIRETTORE SANITARIO  
(Dott. *Ugo Torelli*)

IL DIRETTORE GENERALE  
(Dott. *Emilio Simeone*)

Stato Avanzamento dei Lavori n° 19  
Eseguiti a tutto il 27.12.2013

Categoria	Riferimento elaborato	Descrizione lavorazione	% sulla categoria	% contabilizzata	importo contabilizzato
pad. A	R 2.52	Opere ed interventi interni	34,31%	100,00%	€ 1 243 286,03
	R 2.52	opere ed interventi sulle coperture	3,65%	100,00%	€ 132 446,84
	R 2.52	opere ed interventi sulle facciate	8,34%	100,00%	€ 302 134,80
	R 2.52	infissi interni ed esterni	9,46%	100,00%	€ 342 801,84
	R 2.52	impianto idrico-sanitario	4,44%	100,00%	€ 161 065,36
	R 2.52	impianto antincendio ed estintori	0,38%	100,00%	€ 13 656,76
	R 2.29	impianto termico	18,58%	100,00%	€ 673 346,00
R 2.31	impianto elettrico	20,84%	100,00%	€ 755 360,68	
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 3 624 098,31</b>

casa ex Suore	R 2.53	opere ed interventi interni	30,83%	100,00%	€ 203 738,40
	R 2.53	opere ed interventi sulle coperture	6,42%	100,00%	€ 42 438,84
	R 2.53	opere ed interventi sulle facciate	12,97%	100,00%	€ 85 669,26
	R 2.53	infissi interni ed esterni	9,73%	100,00%	€ 64 301,09
	R 2.53	impianto idrico-sanitario	3,15%	100,00%	€ 20 781,15
	R 2.53	impianto antincendio ed estintori	0,39%	100,00%	€ 2 575,59
	R 2.29	impianto termico	22,79%	100,00%	€ 150 604,00
	R 2.56	impianto elettrico	13,72%	100,00%	€ 90 649,85
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 560 758,18</b>

pad. G	R 2.42	opere ed interventi interni	1,43%	100,00%	€ 5 000,00
	R 2.42	opere ed interventi sulle coperture	44,26%	100,00%	€ 155 054,79
	R 2.42	opere ed interventi sulle facciate	54,31%	100,00%	€ 190 285,75
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 350 340,54</b>

pad. ingresso	R 2.31	impianto elettrico	100,00%	100,00%	€ 36 295,20
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 36 295,20</b>

nuovo reparto autoptico	R 2.54	opere ed interventi interni	23,04%	100,00%	€ 76 456,68
	R 2.54	opere ed interventi sulle coperture	5,23%	100,00%	€ 17 363,18
	R 2.54	opere ed interventi sulle facciate	8,41%	100,00%	€ 27 903,78
	R 2.54	infissi interni ed esterni	6,13%	100,00%	€ 20 341,39
	R 2.54	impianto idrico-sanitario	2,88%	100,00%	€ 8 881,08
	R 2.29	impianto termico	42,30%	100,00%	€ 140 383,00
	R 2.57	impianto elettrico	12,22%	100,00%	€ 40 545,75
impianto ascensore	R 2.10		<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 331 876,86</b>
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 163 222,12</b>
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 163 222,12</b>

box Pronto Soccorso	R 2.15		100,00%	100,00%	€ 96 632,40
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 96 632,40</b>

Categoria	Riferimento elaborato	Descrizione lavorazione	% sulla categoria	% contabilizzata	Importo contabilizzato
tunnel tecnologico	R 2.11	opere edili	33,81%	100,00%	€ 4 758,41
	R 2.11	impianto elettrico	66,19%	100,00%	€ 9 316,80
			100,00%	100,00%	€ 14 075,21
centrale termica	R 2.14	opere edili	14,72%	100,00%	€ 96 866,48
	R 2.29	impianto termico	85,28%	100,00%	€ 561 043,00
			100,00%	100,00%	€ 657 909,48
sistemazioni esterne	R 2.51	opere edili	91,19%	100,00%	€ 1 164 862,45
	R 2.51	impianto elettrico	8,81%	100,00%	€ 112 560,20
			100,00%	100,00%	€ 1 277 422,65
stralcio prospetti scale esterne e sicurezza	R 2.37	opere edili	97,44%	100,00%	€ 200 000,00
	R 2.37	impianto termico	2,56%	100,00%	€ 5 260,00
			100,00%	100,00%	€ 205 260,00
verde attrezzato	R 2.36		100,00%	100,00%	€ 50 736,00
			100,00%	100,00%	€ 50 736,00
impianto trattamento dialisi	R 2.0		100,00%	100,00%	€ 139 490,00
			100,00%	100,00%	€ 139 490,00
impianto gas medicali	R 2.55		100,00%	100,00%	€ 228 337,01
			100,00%	100,00%	€ 228 337,01
cabine elettriche	R 2.58		100,00%	100,00%	€ 208 323,00
			100,00%	100,00%	€ 208 323,00
lavori (di cui alla Delib. n° 967/08)	R 2.70	opere edili	81,90%	95,83%	€ 585 515,42
	R 2.70	impianto elettrico	18,10%	70,00%	€ 94 500,00
			100,00%	91,15%	€ 680 015,42
pad. D	lavori 2° stralcio	opere edili	67,26%	100,00%	€ 1 527 083,49
		impianto meccanico	11,40%	100,00%	€ 258 854,23
		impianto elettrico	21,33%	100,00%	€ 484 345,67
			100,00%	100,00%	€ 2 270 283,39

Categoria	Riferimento elaborato	Descrizione lavorazione	% sulla categoria	% contabilizzata	Importo contabilizzato
sistemazioni esterne	lavori 2° stralcio	opere edili	95,03%	100,00%	€ 372 869,12
		impianto elettrico	4,97%	100,00%	€ 19 511,45
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 392 380,57</b>
pad. I	lavori 2° stralcio	opere edili	72,04%	57,93%	€ 1 690 705,28
		impianto meccanico	15,44%	47,87%	€ 299 456,16
		impianto elettrico	12,51%	48,38%	€ 245 214,02
		<b>100,00%</b>	<b>55,18%</b>	<b>€ 2 235 385,44</b>	
pad. D (piano primo)	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	65,56%	92,23%	€ 1 473 893,50
		impianto meccanico	16,01%	99,95%	€ 390 031,69
		impianto elettrico	18,43%	87,63%	€ 393 733,46
		<b>100,00%</b>	<b>92,62%</b>	<b>€ 2 257 658,65</b>	
pad. D (piano terra)	lavori 4° atto agg.vo	opere edili Blocco Operatorio	65,56%	11,40%	€ 182 239,61
		impianto meccanico Blocco Operatorio	16,01%	15,01%	€ 58 568,54
		impianto elettrico	18,43%	28,83%	€ 129 535,10
		<b>100,00%</b>	<b>15,19%</b>	<b>€ 370 343,26</b>	
pad. I (completamento)	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	68,22%	99,94%	€ 2 286 175,34
		impianto meccanico	16,58%	99,94%	€ 555 993,01
		impianto elettrico	15,19%	90,17%	€ 459 350,89
		detrazione per contabilizzazione SAL 17			€ 2 235 385,44
		<b>100,00%</b>	<b>31,79%</b>	<b>€ 1 066 133,81</b>	
sistemazioni esterne	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	100,00%	122,72%	€ 417 419,76
			<b>100,00%</b>	<b>122,72%</b>	<b>€ 417 419,76</b>
impianto ascensore	lavori 4° atto agg.vo	pad. I	100,00%	100,00%	€ 86 916,55
			<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>€ 86 916,55</b>
importo lavori					€ 18 007 137,92
importo certificato					€ 1 176 000,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Dott. Ing. Massimo Masetta

