



ATSSardegna
Azienda Tutela Salute

Comune di CAGLIARI

Provincia Cagliari

CERTIFICATO DI PAGAMENTO S.A.L. n° 8

LAVORI

“Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l'ex Ospedale Psichiatrico - Villa Clara - di Cagliari. - Lotto n. 3 - 2° Stralcio - Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione”

COMMITTENTE ASL 8 Cagliari

IMPRESA VACOMIC S.r.l.

CONTRATTO

N° Repertorio 355/15 **del** 28/10/2015

Registrato il 29/10/2015

presso Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1

al n. 6977

Mod. Serie 1T

Volume

Foglio

PROGETTISTA Ing. Mario Pilleri

IL TECNICO
Geom. Efisio Nonnoi

Data 10/07/2017



Committente:	ASL 8 Cagliari
Oggetto dei lavori:	"Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l'ex Ospedale Psichiatrico - Villa Clara - di Cagliari. - Lotto n. 3 - 2° Stralcio - Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione"
Impresa :	VACOMIC S.r.l.

CERTIFICATO N° 8 PER IL PAGAMENTO DELLA RATA N° 8 DI EURO € 113.160,42
Corrispondente al certificato di pagamento del S.A.L. n° 8

Certificati emessi		
N°	Data	Importo
	Anticipo	€ 206.764,23
1	18/04/2016	€ 235.595,69
2	19/05/2016	€ 239.339,96
3	12/07/2016	€ 250.270,09
4	12/09/2016	€ 309.154,65
5	28/11/2016	€ 301.017,88
6	27/02/2017	€ 261.208,62
7	26/06/2017	€ 151.130,81
Totale		
Assicurazione Operai		
Gli operai dell'impresa sono assicurati presso Sede I.N.A.I.L. di Cagliari con posizione assicurativa n 4374038.		

Il sottoscritto,
VISTO il contratto di appalto stipulato in data 28/10/2015 repertorio n. 355/15 registrato a Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1 in data 29/10/2015 con il n. 6977, con il quale fu affidata alla predetta impresa l'esecuzione dei suindicati lavori per la aggiudicata somma di € 2.067.642,35 al netto del ribasso d'asta del 24,999%;
RISULTANDO dalla contabilità sino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende al netto a € 113.160,42 e cioè:

Ammontare dei lavori		
Per lavori e somministrazioni al netto del ribasso del 24,999%	€ 2.026.984,87	
Importo della sicurezza non soggetto a ribasso	€ 20.143,76	
Importo della sicurezza speciale	€ 20.513,79	
Sommano		€ 2.067.642,35
DA CUI DETRAENDO		
Recupero anticipazione	€ 206.764,23	
Garanzia sui lavori	€ 0,00	
Per infortuni	€ 0,00	
L'ammontare dei certificati precedenti	€ 1.747.717,70	
Totale deduzioni		€ 1.954.481,93
RISULTA IL CREDITO DELL'IMPRESA IN		€ 113.160,42

Che a termine dell'articolo 27 del capitolato speciale d'appalto, si può pagare all'impresa la rata di € 113.160,42 (diconsi euro centotredicimilacentosessanta,42).

Selargius, li 10/07/2017.

Il Direttore Lavori



Il Responsabile del Procedimento

