

Comune di CAGLIARI

Provincia Cagliari

Stato avanzamento lavori n° 2

LAVORI

“Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l'ex Ospedale Psichiatrico - Villa Clara - di Cagliari. - Lotto n. 3 - 2° Stralcio - Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione”

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

COMMITTENTE
IMPRESA

ASL 8 Cagliari
VACOMIC S.r.l.

N. 509 DEL - 6 GIU. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO ~~IL DIRETTORE SANITARIO~~
~~Dott.ssa Antonella Carreras~~ ~~Dott. Pier Paolo Pant~~

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
~~Dott.ssa Sabina Ortu~~

CONTRATTO
N° Repertorio
Registrato il
presso
al n.
Mod.
Volume
Foglio

355/15 del 28/10/2015
29/10/2015
Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1
6977
Serie 1T

ALLEGATO A
ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

Il presente allegato è com-
posto di n° 2 fogli
di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)


PROGETTISTA

Ing. Mario Pilleri

IL TECNICO

Data

19/05/2016



STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 2

Oggetto dei lavori: "Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l'ex Ospedale Psichiatrico - Villa Clara - di Cagliari. - Lotto n. 3 - 2° Stralcio - Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione"

Località: CAGLIARI

Lavori a Corpo

N°	Codice	Partita / Sotto partita	SAL %	Importi €	
				Appalto	Eseguito
1	03/03	Impianto illuminazione stradale Impianto illuminazione stradale SOMMANO a %	8,046 %	€ 745.741,08	(27,679 %) € 206.416,01
2	02/02	Impianto smaltimento A/B Impianto smaltimento A/B SOMMANO a %	1,772 %	€ 243.207,47	(18,689 %) € 45.452,76
3	04/04	Oneri sicurezza da PSC Oneri sicurezza da PSC SOMMANO a %	0,240 %	€ 20.513,74	(30,000 %) € 6.154,21
4	01/01	Opere stradali Opere stradali SOMMANO a %	14,196 %	€ 1.274.364,73	(28,577 %) € 364.177,32
TOTALE LAVORI A CORPO €				€ 622.200,30	

Totale lavori a Corpo €	€ 622.200,30
Totale lavori a Misura €	€ 0,00
Sicurezza speciale €	€ 6.154,20
Quota di sicurezza ordinaria(TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria	€ 4.930,51
Importo della manodopera €	€ 130.024,27
Totale SAL al netto della sicurezza e della manodopera €	€ 481.091,32
Per ribasso del 24,9990% €	€ 120.268,02
Totale SAL 2 al netto del ribasso, della sicurezza e della manodopera €	€ 360.823,30
Importo totale SAL 2 €	€ 501.932,27

Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di I.N.A.I.L. sede di Cagliari con posizione assicurativa n.4374038.

Selargius, li 19/05/2016.

IL DIRETTORE LAVORI



IL RESPONSABILE UNICO DEL
PROCEDIMENTO



L'APPALTATORE

