



ASL Cagliari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1313 DEL 14 OTT. 2016 Comune di CAGLIARI

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carrara*
IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

Provincia Cagliari

Il presente allegato è composto di n° 2 fogli
di n° due pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(*Ing. Massimo Masia*)

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Dott.ssa Savina Ortu

Stato avanzamento lavori n° 4

LAVORI

“Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l'ex Ospedale Psichiatrico - Villa Clara - di Cagliari. - Lotto n. 3 - 2° Stralcio - Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione”

COMMITTENTE ASL 8 Cagliari

IMPRESA VACOMIC S.r.l.

CONTRATTO

N° Repertorio 355/15 del 28/10/2015

Registrato il 29/10/2015

presso Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1

al n. 6977

Mod. Serie 1T

Volume

Foglio

PROGETTISTA Ing. Mario Pilleri

IL TECNICO

Geom. *Enrico Nonni*

Data 12/09/2016

STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 4

Oggetto dei lavori: **"Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l'ex Ospedale Psichiatrico - Villa Clara - di Cagliari. - Lotto n. 3 - 2° Stralcio - Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione"**

Località: **CAGLIARI**

Lavori a Corpo

N°	Codice	Partita / Sotto partita	SAL %	Importi €	
				Appalto	Eseguito
1	P003/03	Impianto illuminazione stradale Impianto illuminazione stradale SOMMANO a %	18,134 %	€ 752.403,02	(61,838 %) € 465.273,04
2	P002/02	Impianto smaltimento A/B Impianto smaltimento A/B SOMMANO a %	4,798 %	€ 244.322,70	(50,385 %) € 123.103,03
3	04/04	Oneri sicurezza da PSC Oneri sicurezza da PSC SOMMANO a %	0,240 %		(∞ %) € 6.154,21
4	01/01	Opere stradali Opere stradali SOMMANO a %	30,618 %	€ 1.548.443,66	(50,732 %) € 785.563,41
5	SIC.SPE/CS0 1	SICUREZZA speciale Costi della sicurezza SIC.SPEC.01 SOMMANO a %	0,320 %	€ 20.513,74	(40,000 %) € 8.205,52
TOTALE LAVORI A CORPO €				€ 1.388.299,21	

Totale lavori a Corpo €	€ 1.388.299,21
Totale lavori a Misura €	€ 0,00
Sicurezza speciale €	€ 8.205,52
Quota di sicurezza ordinaria(TotaleSAL/ Totale Computo)*Totale Sicurezza Ordinaria	€ 10.437,66
Importo della manodopera €	€ 285.092,17
Totale SAL al netto della sicurezza e della manodopera €	€ 1.084.563,86
Per ribasso del 24,9990% €	€ 271.130,12
Totale SAL 4 al netto del ribasso, della sicurezza e della manodopera €	€ 813.433,74
Importo totale SAL 4 €	€ 1.071.199,88

Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di presso I.N.A.I.L. di Cagliari con posizione assicurativa n.4374038.

Cagliari, li 12/09/2016.

IL DIRETTORE LAVORI

Muri

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE

P. J. 2