

## Stato di Avanzamento dei lavori N° 4

### FINALE

Il presente allegato è composto di n° DUE fogli di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO UCN  
ALLA DETERMINA N° 386 DEL 26 MAR. 2014

**Lavori** di Manutenzione e Riqualificazione dei Locali adibiti ad Ambulatorio e altri Servizi Sanitari sito nel Comune di Escalaplano

**Impresa:** Edil Usala di Usala Antonio &C.Snc Via Raffaello Sanzio 4 09047 SELARGIUS

**Contratto** Prot. PG/2012/0090499 del 24/09/2012 sottoscritto in data 09/01/2013

**Perizia di Variante** approvata con Determina n° 199 del 20/02/2014.

### STATO FINALE DEI LAVORI

Descrizione	Importo in euro
Importo del progetto	87.918,52
Importo della variante	667,92
- per IVA 10%	8.858,64
<b>Totale somma Impegnata</b>	<b>97.445,08</b>


Descrizione	Importo in euro
Importo dei Lavori	32.462,97
Ritenute 0,50%	442,91
<b>Totale somma Liquidata</b>	<b>32.905,88</b>

pagina 1 di 2

Descrizione	Date
Consegna dei lavori	08 Febbraio 2013
Inizio lavori	08 Febbraio 2013
Scadenza tempo utile per l'ultimazione lavori	09 Maggio 2013
Lavori sospesi o prorogati	=====
Nuova scadenza del tempo utile per l'ultimazione	09 Luglio 2013
Giorni impiegati in più	=====
Giorni impiegati in meno	=====
Consegna finale dei lavori	09 Maggio 2013

Cagliari 22/02/2014

Il Tecnico Incaricato  
P.A. Gianfrancesco Paddu



Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Massimo Mastia

