

Il presente allegato è composto di n° 4 fogli di n° QUATRO pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE ALLEGATO
(Art. 237 del DPR 207/2010)

U B^u
ALLA DETERMINA N° 587 da 6 MAR. 2014

STAZIONE APPALTANTE
ASL N. 8 DI CAGLIARI

Lavori: Fornitura e posa in opera di materiale per l'implementazione degli impianti elettrici a Servizio della Medicina Iperbarica dell'Ospedale Marino.

Impresa: Elektro Instal s.r.l., con sede legale in Viale Marconi, n. 139 - 09100 Cagliari

Contratto: PG/8794 del 24.01.2013 - ordine SISAR A29-2014-82 DEL 23.01.2014

RELAZIONE

1.1 Il progetto per l'intervento è stato redatto dall'ing. Massimo Masia, per un importo a base d'asta di complessivi Euro. 154.974,68 + IVA, così ripartito:

A) Somme per lavori	Euro 150.712,88+IVA
B) Oneri della sicurezza	Euro 4.261,80+IVA
Totale	Euro 154.974,68 + IVA

1.2 Finanziamento.- L'opera è stata finanziata con fondi propri dell'Amministrazione

1.3 Generalità dell'Appaltatore. - A seguito di procedura informale di cottimo fiduciario, esperita con il criterio del prezzo più basso è risultata aggiudicataria dell'appalto l'Impresa Elektro Instal s.r.l., con sede legale in Viale Marconi, n. 139 - 09100 Cagliari che ha offerto un ribasso contrattuale sull'importo posto a base d'asta del 29% e, quindi per un importo netto contrattuale di Euro 111.267,94+IVA così ripartito:

Somme per lavori	Euro 107.006,14+IVA
Oneri della sicurezza	Euro 4.261,80+IVA
Totale	Euro 111.267,94+IVA

1.4 Contratto.- Il contratto è stato stipulato in data . PG/8794 del 24.01.2013 - ordine SISAR A29-2014-82 del 23.01.2014.

1.5 Perizie suppletive e di variante.- Non si è reso necessario procedere all'adozione di perizia di variante;

2. Andamento temporale dei lavori

2.1 Consegna dei lavori. - I lavori sono stati consegnati in data 2 dicembre 2013, senza riserve dell'Appaltatore;

pg. 1

2.2 Termine previsto per l'esecuzione dei lavori.- 60 giorni naturali e consecutivi dalla consegna, comprese le ferie. Il termine ultimo doveva scadere quindi il 31/01/2014;

2.3 Sospensione e ripresa dei lavori.- nessuna

2.4 Concessione di proroghe.- nessuna.

2.6 Ultimazione dei lavori.- L'ultimazione dei lavori è avvenuta il 20.01.2014. e quindi entro il termine utile sopra riportato.

3. Penali per ritardo

Ai sensi delle disposizioni contrattuali non è stata applicata alcuna penale.

4. Danni di forza maggiore

Durante l'esecuzione dei lavori non si sono verificati danni di forza maggiore.

5. Ordini di servizio

Il sottoscritto Direttore dei lavori, durante l'esecuzione del contratto, non ha impartito ordini di servizio;

6. Pagamenti in acconto

Ai sensi delle disposizioni contrattuali non si è proceduto a pagamenti in acconto.

7. Conto finale e credito residuo dell'Impresa

Il Conto Finale è stato redatto dal Direttore dei Lavori Ing. Valerio Vargiu in data 22.01.2014 e riporta le seguenti previsioni economiche:

Somme per lavori	Euro 107.006,14+IVA
Oneri della sicurezza	Euro 4.261,80+IVA
Totale	Euro 111.267,94+IVA

Resta, pertanto, un credito netto per l'impresa di Euro 111.267,94+IVA

8. Accordi bonari

Durante l'esecuzione dei lavori non è stato necessario procedere ad alcun tentativo di accordo bonario ex art. 240 del D.Lgs. n. 163/2006 e succ. mod.

9. Riserve dell'impresa

pg. 2

L'Impresa ha firmato gli atti contabili ed i verbali temporali senza apporre riserva alcuna.

10. Cessione crediti

Non risulta che l'Impresa abbia fatto cessione di crediti a favore di terzi.

11. Andamento dei lavori

I lavori si sono svolti secondo le previsioni di progetto, e secondo gli ordini e le disposizioni impartite dalla direzione lavori, fatte salve alcune modifiche di dettaglio rientranti nelle competenze del Direttore dei Lavori.

12. Termine per la redazione del certificato di regolare esecuzione

A norma dell'art. 233, 3° comma del Regolamento il certificato di regolare esecuzione deve essere emesso entro *tre* mesi dalla data ultimazione dei lavori.

VERBALE DI VISITA DEI LUOGHI

Il giorno ventuno del mese di gennaio dell'anno 2014, avendo esaminato i documenti progettuali, contrattuali e contabili relativi ai lavori in oggetto, ed a seguito di congruo preavviso dato all'Impresa, il sottoscritto Ing. Valerio Vargiu in qualità di D.L., verificata la completezza della documentazione, si è recato nel sito dove si sono realizzati i lavori alla presenza del Sig. Castaldi Guido, legale rappresentante dell'Impresa aggiudicataria;

Si è proceduto quindi alla visita delle opere eseguite che possono così riassumersi: implementazione degli impianti elettrici a servizio della Medicina Iperbarica del P.O. Marino.

Da un attento esame delle opere di cui trattasi, si è riscontrato che esse sono state eseguite con materiali e con modalità costruttive adeguate, a regola d'arte ed in conformità alle prescrizioni contrattuali. Conclusi vari riscontri di misure, si è rilevato che essi corrispondono esattamente a quelle riportate negli atti contabili.

Tutto ciò premesso, il Direttore dei Lavori Ing. Valerio Vargiu

CERTIFICA

che i lavori in epigrafe appaltati dall' Impresa Elektro Instal s.r.l, con sede legale in Viale Marconi, n. 139 - 09100 Cagliari,

pg. 3

SONO STATI REGOLARMENTE ESEGUITI

e

LIQUIDA

Il credito liquido dell'Impresa come segue:

Somme per lavori	Euro 107.006,14+IVA
Oneri della sicurezza	Euro 4.261,80+IVA
Totale	Euro 111.267,94+IVA

che possono essere corrisposte all'Impresa Elektro Instal s.r.l, a saldo di ogni suo avere in dipendenza dei lavori eseguiti e salvo la prescritta approvazione del presente atto da parte degli Organi competenti.

Il presente atto è costituito da numero quattro pagine firmate dal Direttore dei lavori e da tutti gli intervenuti.

Cagliari, 24/01/2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI


(Ing. Valerio Vargiu)

L'IMPRESA ESECUTRICE


(Sig. Guido Castaldi)

Ai sensi dell'art. 237, 2° comma, del Regolamento si conferma quanto contenuto nel presente certificato di regolare esecuzione.

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO


(Ing. Massimo Magia)

pg. 4