

"H"

ALLEGATO _____
ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

Servizio Sanitario Regionale
ASL CAGLIARI
UFFICIO TECNICO

Completamento degli interventi di ristrutturazione ed
adeguamento alle normative di sicurezza ed agli
standards di edilizia sanitaria per l'accreditamento del
P.O. SS.Trinità - Cagliari

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 1863 DEL 15 DIC. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis) IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Ibrelli)

IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Emilio Simone)

Il presente allegato è composto di n° 5 fogli

di n° 5 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

Stato Avanzamento dei Lavori n° 22

Eseguiti a tutto il 10.10.2014

IL DIRETTORE DEI LAVORI
ING. MASSIMO MASIA



Tepor s.p.a.

L'Amministratore Delegato

Categoria	Riferimento elaborato	Descrizione lavorazione	% sulla categoria	% contabilizzata	importo contabilizzato
pad. A	R 2.52	opere ed interventi interni	34,31%	100,00%	€ 1 243 286,03
	R 2.52	opere ed interventi sulle coperture	3,65%	100,00%	€ 132 446,84
	R 2.52	opere ed interventi sulle facciate	8,34%	100,00%	€ 302 134,80
	R 2.52	infissi interni ed esterni	9,46%	100,00%	€ 342 801,84
	R 2.52	impianto idrico-sanitario	4,44%	100,00%	€ 161 065,36
	R 2.52	impianto antincendio ed estintori	0,38%	100,00%	€ 13 656,76
	R 2.29	impianto termico	18,58%	100,00%	€ 673 346,00
	R 2.31	impianto elettrico	20,84%	100,00%	€ 755 360,68
			100,00%	100,00%	€ 3 624 098,31

casa ex Suore	R 2.53	opere ed interventi interni	30,83%	100,00%	€ 203 738,40
	R 2.53	opere ed interventi sulle coperture	6,42%	100,00%	€ 42 438,84
	R 2.53	opere ed interventi sulle facciate	12,97%	100,00%	€ 85 669,26
	R 2.53	infissi interni ed esterni	9,73%	100,00%	€ 64 301,09
	R 2.53	impianto idrico-sanitario	3,15%	100,00%	€ 20 781,15
	R 2.53	impianto antincendio ed estintori	0,39%	100,00%	€ 2 575,59
	R 2.29	impianto termico	22,79%	100,00%	€ 150 604,00
	R 2.56	impianto elettrico	13,72%	100,00%	€ 90 649,85
			100,00%	100,00%	€ 660 758,18

pad. G	R 2.42	opere ed interventi interni	1,43%	100,00%	€ 5 000,00
	R 2.42	opere ed interventi sulle coperture	44,26%	100,00%	€ 155 054,79
	R 2.42	opere ed interventi sulle facciate	54,31%	100,00%	€ 190 285,75
			100,00%	100,00%	€ 350 340,54

pad. Ingresso	R 2.31	impianto elettrico	100,00%	100,00%	€ 36 295,20
			100,00%	100,00%	€ 36 295,20

nuovo reparto autoptico	R 2.54	opere ed interventi interni	23,04%	100,00%	€ 76 458,88
	R 2.54	opere ed interventi sulle coperture	5,23%	100,00%	€ 17 363,18
	R 2.54	opere ed interventi sulle facciate	8,41%	100,00%	€ 27 903,78
	R 2.54	infissi interni ed esterni	6,13%	100,00%	€ 20 341,39
	R 2.54	impianto idrico-sanitario	2,68%	100,00%	€ 8 881,08
	R 2.29	impianto termico	42,30%	100,00%	€ 140 383,00
	R 2.57	impianto elettrico	12,22%	100,00%	€ 40 545,75
			100,00%	100,00%	€ 331 876,86
impianto ascensore	R 2.10		100,00%	100,00%	€ 163 222,12
			100,00%	100,00%	€ 163 222,12

box Pronto Soccorso	R 2.15		100,00%	100,00%	€ 96 632,40
			100,00%	100,00%	€ 96 632,40

Categoria	Riferimento elaborato	Descrizione lavorazione	% sulla categoria	% contabilizzata	importo contabilizzato
tunnel tecnologico			33,81%	100,00%	€ 4 758,41
	R 2.11	opere edili	66,19%	100,00%	€ 9 316,80
	R 2.11	impianto elettrico	100,00%	100,00%	€ 14 075,21
centrale termica			14,72%	100,00%	€ 96 866,48
	R 2.14	opere edili	85,28%	100,00%	€ 561 043,00
	R 2.29	impianto termico	100,00%	100,00%	€ 657 909,48
sistemazioni esterne			91,19%	100,00%	€ 1 164 862,45
	R 2.51	opere edili	8,81%	100,00%	€ 112 560,20
	R 2.51	impianto elettrico	100,00%	100,00%	€ 1 277 422,65
stralcio prospetti scale esterne e sicurezza			97,44%	100,00%	€ 200 000,00
	R 2.37	opere edili	2,56%	100,00%	€ 5 250,00
	R 2.37	impianto termico	100,00%	100,00%	€ 205 250,00
verde attrezzato			100,00%	100,00%	€ 50 736,00
	R 2.36		100,00%	100,00%	€ 50 736,00
impianto trattamento dialisi			100,00%	100,00%	€ 139 490,00
	R 2.0		100,00%	100,00%	€ 139 490,00
impianto gas medicali			100,00%	100,00%	€ 228 337,01
	R 2.55		100,00%	100,00%	€ 228 337,01
cabine elettriche			100,00%	100,00%	€ 208 323,00
	R 2.58		100,00%	100,00%	€ 208 323,00
lavori (di cui alla Delib. n° 967/08)			81,90%	95,83%	€ 585 515,42
	R 2.70	opere edili	18,10%	70,00%	€ 94 500,00
	R 2.70	impianto elettrico	100,00%	91,15%	€ 680 015,42
pad. D			67,26%	100,00%	€ 1 527 083,49
	lavori 2° stralcio	opere edili	11,40%	100,00%	€ 258 854,23
		impianto meccanico	21,33%	100,00%	€ 484 345,67
		impianto elettrico	100,00%	100,00%	€ 2 270 283,39

Categoria	Riferimento elaborato	Descrizione lavorazione	% sulla categoria	% contabilizzata	importo contabilizzato
sistemazioni esterne	lavori 2° stralcio	opere edili	95,03%	100,00%	€ 372 869,12
		impianto elettrico	4,97%	100,00%	€ 19 511,45
			100,00%	100,00%	€ 392 380,57
pad. I	lavori 2° stralcio	opere edili	72,04%	57,93%	€ 1 690 705,26
		impianto meccanico	15,44%	47,87%	€ 299 466,16
		impianto elettrico	12,51%	48,38%	€ 245 214,02
			100,00%	55,18%	€ 2 235 385,44
pad. D (piano primo)	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	65,56%	100,00%	€ 1 586 516,63
		impianto meccanico	16,01%	100,00%	€ 390 241,93
		impianto elettrico	18,43%	100,00%	€ 449 292,11
			100,00%	100,00%	€ 2 426 050,67
pad. D (piano terra)	lavori 4° atto agg.vo	opere edili Blocco Operatorio	65,56%	65,56%	€ 182 239,61
		impianto meccanico Blocco Operatorio	16,01%	16,01%	€ 58 568,54
		impianto elettrico	18,43%	18,43%	€ 129 535,10
			100,00%	100,00%	€ 370 343,26
pad. I (completamento)	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	68,22%	100,00%	€ 2 286 175,34
		impianto meccanico	16,59%	100,00%	€ 555 993,01
		impianto elettrico	15,19%	100,00%	€ 566 030,00
		detrazione per contabilizzazione SAL 17			-€ 2 235 385,44
			100,00%	100,00%	€ 1 117 879,12
pad. I (ambulatori 1° piano)	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	80,44%	80,44%	€ 80 554,25
		impianto meccanico	19,56%	19,56%	€ 21 693,13
			100,00%	100,00%	€ 102 247,38
pad. C	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	100,00%	100,00%	€ 443 664,53
			100,00%	100,00%	€ 443 664,53
pad. B	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	100,00%	21,44%	€ 272 059,35
			100,00%	21,44%	€ 272 059,35
sistemazioni esterne	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	100,00%	100,00%	€ 563 300,72
			100,00%	100,00%	€ 563 300,72
Impianto ascensore	lavori 4° atto agg.vo	pad. I	100,00%	100,00%	€ 86 916,55
			100,00%	100,00%	€ 86 916,55

Categoria	Riferimento elaborato	Descrizione lavorazione	% sulla categoria	% contabilizzata	importo contabilizzato
impianto solare termico - fotovoltaico	lavori 4° atto agg.vo	pad. A, I, D, Mal. Infettive, pensilina park 2	100,00%	65,12%	€ 682 938,78
			100,00%	65,12%	€ 682 938,78
pad. F	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	100,00%	21,44%	€ 68 007,92
			100,00%	21,44%	€ 68 007,92
pad. L	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	100,00%	21,44%	€ 90 082,90
			100,00%	21,44%	€ 90 082,90
bonifica amianto	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	100,00%	100,00%	€ 124 377,20
			100,00%	100,00%	€ 124 377,20

importo lavori € 20 156 534,28

importo certificato LAVORI € 331 274,00

importo certificato FV/ST € 159 060,00

importo certificato BONIFICA AMIANTO € 15 161,00

TOTALE CP € 505 495,00

IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Massimo Masia

