

ALLEGATO

ALLA DELIBERA N°

DEL

B

Servizio Sanitario Regionale
ASL CAGLIARI
UFFICIO TECNICO

Completamento degli interventi di ristrutturazione ed
adeguamento alle normative di sicurezza ed agli
standards di edilizia sanitaria per l'accreditamento del
P.O. SS.Trinità - Cagliari

Il presente allegato è com-
posto di n° 4 fogli.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 2048 DEL 22 NOV. 2013

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dott. Sergio Salis)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dott. Ugo Sibrelli)

IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Enrico Simeone)

Stato Avanzamento dei Lavori n° 18
Eseguiti a tutto il 22.10.2013

Categoria	Riferimento elaborato	Descrizione lavorazione	% sulla categoria	% contabilizzata	Importo contabilizzato
pad. A	R 2.52	opere ed interventi interni	34,31%	100,00%	€ 1 243 286,03
	R 2.52	opere ed interventi sulle coperture	3,65%	100,00%	€ 132 446,84
	R 2.52	opere ed interventi sulle facciate	8,34%	100,00%	€ 302 134,80
	R 2.52	infissi interni ed esterni	9,46%	100,00%	€ 342 801,84
	R 2.52	impianto idrico-sanitario	4,44%	100,00%	€ 161 065,36
	R 2.52	impianto antincendio ed estintori	0,38%	100,00%	€ 13 666,76
	R 2.29	impianto termico	18,58%	100,00%	€ 673 346,00
	R 2.31	impianto elettrico	20,84%	100,00%	€ 755 360,68
			100,00%	100,00%	€ 3 624 098,31

casa ex Suore	R 2.53	opere ed interventi interni	30,83%	100,00%	€ 203 738,40
	R 2.53	opere ed interventi sulle coperture	6,42%	100,00%	€ 42 438,84
	R 2.53	opere ed interventi sulle facciate	12,97%	100,00%	€ 85 669,26
	R 2.53	infissi interni ed esterni	9,73%	100,00%	€ 64 301,09
	R 2.53	impianto idrico-sanitario	3,15%	100,00%	€ 20 781,15
	R 2.53	impianto antincendio ed estintori	0,39%	100,00%	€ 2 575,69
	R 2.29	impianto termico	22,79%	100,00%	€ 150 604,00
	R 2.56	impianto elettrico	13,72%	100,00%	€ 90 649,85
			100,00%	100,00%	€ 660 758,18

pad. G	R 2.42	opere ed interventi interni	1,43%	100,00%	€ 5 000,00
	R 2.42	opere ed interventi sulle coperture	44,28%	100,00%	€ 155 054,79
	R 2.42	opere ed interventi sulle facciate	54,31%	100,00%	€ 190 285,75
			100,00%	100,00%	€ 350 340,54


pad. Ingresso	R 2.31	impianto elettrico	100,00%	100,00%	€ 36 295,20
			100,00%	100,00%	€ 36 295,20

nuovo reparto autoptico	R 2.54	opere ed interventi interni	23,04%	100,00%	€ 76 458,68
	R 2.54	opere ed interventi sulle coperture	5,23%	100,00%	€ 17 363,18
	R 2.54	opere ed interventi sulle facciate	8,41%	100,00%	€ 27 903,78
	R 2.54	infissi interni ed esterni	6,13%	100,00%	€ 20 341,39
	R 2.54	impianto idrico-sanitario	2,68%	100,00%	€ 8 881,08
	R 2.29	impianto termico	42,30%	100,00%	€ 140 383,00
impianto ascensore	R 2.57	impianto elettrico	12,22%	100,00%	€ 40 545,75
			100,00%	100,00%	€ 331 876,86
	R 2.10		100,00%	100,00%	€ 163 222,12
			100,00%	100,00%	€ 163 222,12

box Pronto Soccorso	R 2.15		100,00%	100,00%	€ 96 632,40
			100,00%	100,00%	€ 96 632,40

Categoria	Riferimento elaborato	Descrizione lavorazione	% sulla categoria	% contabilizzata	Importo contabilizzato
tunnel tecnologico	R 2.11	opere edili	33,81%	100,00%	€ 4 758,41
	R 2.11	impianto elettrico	66,19%	100,00%	€ 9 316,80
			100,00%	100,00%	€ 14 075,21
centrale termica	R 2.14	opere edili	14,72%	100,00%	€ 96 866,48
	R 2.29	impianto termico	85,28%	100,00%	€ 561 043,00
			100,00%	100,00%	€ 657 909,48
sistemazioni esterne	R 2.51	opere edili	91,19%	100,00%	€ 1 184 862,45
	R 2.51	impianto elettrico	8,81%	100,00%	€ 112 560,20
			100,00%	100,00%	€ 1 277 422,65
stralcio prospetti scale esterne e sicurezza	R 2.37	opere edili	97,44%	100,00%	€ 200 000,00
	R 2.37	impianto termico	2,56%	100,00%	€ 5 250,00
			100,00%	100,00%	€ 205 250,00
verde attrezzato	R 2.36		100,00%	100,00%	€ 50 736,00
			100,00%	100,00%	€ 50 736,00
Impianto trattamento dialisi	R 2.0		100,00%	100,00%	€ 139 490,00
			100,00%	100,00%	€ 139 490,00
impianto gas medicali	R 2.55		100,00%	100,00%	€ 228 337,01
			100,00%	100,00%	€ 228 337,01
cabine elettriche	R 2.58		100,00%	100,00%	€ 208 323,00
			100,00%	100,00%	€ 208 323,00
lavori (di cui alla Delib. n° 967/08)	R 2.70	opere edili	81,90%	95,83%	€ 585 515,42
	R 2.70	impianto elettrico	18,10%	70,00%	€ 94 500,00
			100,00%	91,15%	€ 680 015,42
pad. D	lavori 2° stralcio	opere edili	67,26%	100,00%	€ 1 527 083,49
		impianto meccanico	11,40%	100,00%	€ 258 854,23
		impianto elettrico	21,33%	100,00%	€ 484 345,67
			100,00%	100,00%	€ 2 270 283,39

Categoria	Riferimento elaborato	Descrizione lavorazione	% sulla categoria	% contabilizzata	Importo contabilizzato
sistemazioni esterne	lavori 2° stralcio	opere edili	95,03%	100,00%	€ 372 869,12
		impianto elettrico	4,97%	100,00%	€ 19 511,45
			100,00%	100,00%	€ 392 380,57
pad. I	lavori 2° stralcio	opere edili	72,04%	57,93%	€ 1 690 705,26
		impianto meccanico	15,44%	47,87%	€ 299 466,16
		impianto elettrico	12,51%	48,38%	€ 245 214,02
			100,00%	55,18%	€ 2 235 385,44
pad. D (piano primo)	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	65,56%	76,23%	€ 1 218 177,94
		impianto meccanico	16,01%	100,00%	€ 390 224,56
		impianto elettrico	18,43%	0,00%	€ -
			100,00%	65,98%	€ 1 608 402,50
pad. D (piano terra)	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	65,56%	11,40%	€ 182 239,61
		impianto meccanico	16,01%	15,01%	€ 58 568,54
		impianto elettrico	18,43%	0,00%	€ -
			100,00%	9,88%	€ 240 808,16
pad. I (completamento)	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	68,22%	99,68%	€ 2 280 214,85
		impianto meccanico	16,59%	99,68%	€ 554 543,43
		impianto elettrico	15,19%	47,89%	€ 243 988,00
		detrazione per contabilizzazione SAL 17		-€	2 235 385,44
			100,00%	25,15%	€ 843 360,84
sistemazioni esterne	lavori 4° atto agg.vo	opere edili	100,00%	89,70%	€ 237 074,55
			100,00%	69,70%	€ 237 074,55
Impianto ascensore	lavori 4° atto agg.vo	pad. I	100,00%	100,00%	€ 86 916,55
			100,00%	100,00%	€ 86 916,55
Importo lavori					€ 16 825 228,49
Importo certificato					€ 3 001 480,00



IL DIRETTORE DEI LAVORI
Dott. Ing. Massimo Masia