



# ASL Cagliari

## Comune di CAGLIARI

Provincia Cagliari

### Stato avanzamento lavori n° 1

#### LAVORI

“Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l'ex Ospedale Psichiatrico - Villa Clara - di Cagliari. - Lotto n. 3 - 2° Stralcio - Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione”

COMMITTENTE ASL 8 Cagliari  
IMPRESA VACOMIC S.r.l.

CONTRATTO  
N° Repertorio 355/15 del 28/10/2015  
Registrato il 29/10/2015  
presso Agenzia delle Entrate - Ufficio Territoriale di Cagliari 1  
al n. 6977  
Mod. Serie 1T  
Volume  
Foglio

PROGETTISTA Ing. Mario Pilleri

Data 18/04/2016

#### ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE

N. 403 DEL 30 APR. 2016

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO *Dott.ssa Antonella Carreras* IL DIRETTORE SANITARIO *Dott. Pier Paolo Pani*

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO *Dott.ssa Savina Ortu*

ALLEGATO A  
ALLA DELIBERA N° \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

il presente allegato è composto di n° 2 fogli di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico  
(Ing. Massimo Masia)

IL DIRETTORE DEI LAVORI  
Geom. Egidio Nonnoi



**STATO AVANZAMENTO LAVORI N° 1**

**Oggetto dei lavori:** Lavori di realizzazione di una cittadella sanitaria presso l'ex Ospedale Psichiatrico - Villa Clara - di Cagliari. - Lotto n. 3 - 2° Stralcio - Rifacimento e realizzazione delle opere di urbanizzazione

**Località:** CAGLIARI

**Lavori a Corpo**

N°	Codice	Partita / Sotto partita	SAL %	Importi €	
				Appalto	Eseguito
1	03/03	Impianto illuminazione stradale Impianto illuminazione stradale SOMMANO a %	3,132 %	€ 738.820,53	(10,876 %) € 80.356,84
2	02/02	Impianto smaltimento A/B Impianto smaltimento A/B SOMMANO a %	1,586 %	€ 195.607,22	(20,803 %) € 40.692,73
3	04/04	Oneri sicurezza da PSC Oneri sicurezza da PSC SOMMANO a %	0,200 %	€ 20.513,74	(25,000 %) € 5.128,42
4	01/01	Opere stradali Opere stradali SOMMANO a %	7,643 %	€ 743.518,58	(26,372 %) € 196.078,70
<b>TOTALE LAVORI A CORPO €</b>				<b>€ 322.256,69</b>	

Totale lavori a Corpo €	€ 322.256,69
Totale lavori a Misura €	€ 0,00
Sicurezza speciale €	€ 5.128,46
Quota di sicurezza ordinaria (Totale SAL / Totale Computo) * Totale Sicurezza Ordinaria	€ 2.538,13
Importo della manodopera €	€ 74.897,55
Totale SAL al netto della sicurezza e della manodopera €	€ 239.692,55
Per ribasso del 24,9990% €	€ 59.920,74
Totale SAL 1 al netto del ribasso, della sicurezza e della manodopera €	€ 179.771,81
Importo totale SAL 1 €	€ 262.335,98

Gli opera dell'Impresa sono stati assicurati presso l'INAIL di I.N.A.I.L. sede di Cagliari con posizione assicurativa n.4374038 .

Selargius, li 18/04/2016.

IL DIRETTORE LAVORI

Geom. Etisio Nanni

IL RESPONSABILE UNICO DEL  
PROCEDIMENTO

L'APPALTATORE