

OGGETTO: PROCEDURA IN ECONOMIA CON AFFIDAMENTO DIRETTO PER LA FORNITURA ED IL MONTAGGIO DI BLOCCHI PREFABBRICATI DA ADIBIRSI A UFFICI AMMINISTRATIVI DA DESTINARE AL P.O. SS. TRINITA' DELLA ASL N. 8 DI CAGLIARI. Affidamento a favore della Ditta Sarda Tmc Prefabbricati di G. Tronci & C. snc. Importo di aggiudicazione euro 47.795,00 IVA di legge compresa.

Il Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

- VISTO il D.Lgs. n. 502/1992, così come modificato ed integrato dal D.Lgs. n.229/1999;
- VISTA la L.R. n. 10/1997;
- VISTA la L.R. n. 10/2006;
- VISTA la L.R. n. 5/2007;
- VISTO il D.Lgs. n. 163/2006 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 274 del 20.3.2008, con la quale è stato adottato l'atto aziendale nella sua versione definitiva, poi approvato con deliberazione della Giunta Regionale della Regione Autonoma della Sardegna n. 18/9 in data 26.3.2008;
- VISTA la deliberazione n. 232, adottata dal Direttore Generale in data 9.02.2009, con la quale sono stati fissati i criteri ed i limiti delle deleghe ai Responsabili dei Servizi per la gestione del Servizio di propria competenza;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 229 del 9.02.2009, con la quale è stato conferito al dott. Ing. Massimo Masia l'incarico di Responsabile della Struttura Complessa Patrimonio e Servizi Tecnici;
- VISTA la deliberazione del Direttore Generale n. 1430 del 04.11.2008 con la quale si è approvato l'adeguamento normativo e la modifica del Regolamento per lavori, servizi e forniture in economia e di nomina dei responsabili del procedimento di cui alla deliberazione del Direttore Generale n. 311 del 20.03.2007;
- PREMESSO che: presso l'ospedale SS. Trinità sono in corso consistenti e urgenti lavori di riqualificazione funzionale e adeguamento alle normative igienico sanitarie e di sicurezza nei luoghi di lavoro;
- si rende necessario procedere alla rivisitazione delle destinazioni d'uso di diversi corpi di fabbrica che costituiscono l'ospedale SS. Trinità per evitare squilibri strutturali che impediscono il soddisfacimento della domanda di ricovero e assistenza, per eliminare disservizi derivanti da situazioni ad elevato degrado strutturale con ripercussioni sull'attività, completare e potenziare il complesso delle attività sanitarie svolte presso l'ospedale SS. Trinità;
 - si rende necessario reperire spazi da adibire ad uffici amministrativi, attualmente ubicati negli ambiti di cantiere, per un periodo temporale definito pari alla durata dei lavori;
 - non essendo disponibili superfici adeguate in altri corpi di fabbrica dell'ospedale, e non essendo possibile sospendere l'attività tecnico/amministrativa svolta, si rende necessario procedere alla realizzazione di una struttura prefabbricata demontabile, realizzata con elementi assemblati a secco, con tecnologia già utilizzata presso l'ospedale SS. Trinità per la realizzazione di spazi destinati a deposito farmaci, tecnologia che a tutt'oggi non ha determinato alcun problema di agibilità/salubrità;
- PREMESSO che, in relazione a quanto richiamato si è ritenuto corretto richiedere alla Ditta Sarda Tmc Prefabbricati di G. Tronci & C. snc un preventivo per la fornitura e posa in opera della struttura prefabbricata sopra citata;
- ATTESO che, l'offerta n. 211/11 del 04.10.2011 presentata dalla Ditta Sarda Tmc Prefabbricati di G. Tronci & C. snc, allegata alla presente sotto la lettera "A" per costituirne parte integrante e sostanziale è conforme alle specifiche tecniche richieste, con prezzo ritenuto economicamente congruo, per un importo complessivo di euro 39.500,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad euro 8.295,00 per un totale di euro 47.795,00 IVA compresa;

- CONSIDERATO** che nel caso di specie ricorre la fattispecie prevista dall'art. 125, comma 11, del D.Lgs. n. 163/2006 e s.m.i., che consente per forniture e servizi inferiori a quarantamila euro l'affidamento diretto da parte del responsabile del procedimento (comma così modificato dall'art.4, comma 2, lettera m-bis), legge n. 106 del 2011;
- CONSIDERATO** che appare necessario, non essendo disponibili superfici adeguate in altri corpi di fabbrica dell'ospedale, procedere alla realizzazione di una struttura prefabbricata, realizzata con elementi demontabili montati a secco da adibire ad uffici amministrativi per un periodo temporale definito pari alla durata dei lavori;
- RITENUTO** di affidare la fornitura e posa in opera di una struttura prefabbricata, realizzata con elementi demontabili montati a secco, da adibire ad uffici amministrativi temporanei a favore della Ditta Sarda Tmc Prefabbricati di G. Tronci & C. snc per un importo complessivo di euro 39.500,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad euro 8.295,00 per un totale di euro 47.795,00 IVA compresa;
- DATO ATTO** che non sussistono conflitti d'interesse con i soggetti con cui si andrà ad instaurare il rapporto contrattuale derivante dal presente provvedimento;

DETERMINA

per tutti i motivi esposti in premessa:

- di affidare la fornitura di una struttura prefabbricata, realizzata con elementi assemblati a secco, da adibire ad uffici amministrativi temporanei a favore della Ditta Sarda Tmc Prefabbricati di G. Tronci & C. snc per un importo complessivo di euro 39.500,00 esclusa l'IVA al 21% pari ad euro 8.295,00 per un totale di euro 47.795,00 IVA compresa;
- di autorizzare il Servizio Bilancio all'emissione dei mandati di pagamento entro 60 gg. dalla presentazione delle fatture di pertinenza, previa acquisizione dell'attestazione della regolarità e conformità delle forniture effettuate da parte dei Servizi competenti;
- di dare atto che la conseguente spesa complessiva per la fornitura di cui all'oggetto, pari ad euro 47.795,00 IVA compresa, farà carico su risorse di parte corrente del conto di competenza del Bilancio dell'esercizio in corso;
- di comunicare la presente determinazione all'Assessorato Regionale dell'Igiene, Sanità e dell'Assistenza Sociale, ai sensi dell'art. 29, comma 2, della L.R. 10/2006.

Letto, confermato e sottoscritto.



Ing. Massimo Masia
Responsabile Patrimonio e Servizi Tecnici

La presente Determinazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi sull'Albo Pretorio on line presente sul sito aziendale ed è a disposizione per la consultazione cartacea presso gli uffici competenti.