

NUGNES AMEDEO SRL

Via De Gioannis 28

09125 Cagliari

Telefono e fax 070 - 303787

nugnes.impianti@tin.it

C.F. / P.I. 03173790928

Registro imprese REA 251648


Capitale sociale € 100.000,00 i. v.

ALLEGATO

ALLA DETERMINA N°

^A
702

DEL - 9 GIU 2014



Spettabile

Azienda Sanitaria Locale Cagliari

Via Piero della Francesca 1

Patrimonio e Servizi Tecnici

09047 Selargius

c.a. Sig. Vitalino Zanda

Cagliari 29 Maggio 2014

Consuntivo 84/1f/14

Il presente allegato è com-

posto di n° 2 fogli

di n° 2 pagine.

Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Marla)

Oggetto: consuntivo di spesa relativo alla posa in opera di un multisplit a pompa di calore a quattro attacchi di vostra proprietà, presso la Fisiatria del Presidio Ospedaliero Marino, Cagliari.

Di seguito Vi presentiamo il consuntivo di spesa relativo all'intervento effettuato nei giorni 19, 20, 21 e 22 Maggio scorsi, riguardante l'argomento in oggetto.

- Ritiro delle macchine di costruzione Fuji presso il Vostro cantiere di Via Quesada, pulizia delle batterie di scambio termico delle unità interne ed esterna, pulizia della bacinella raccolta condensa e del filtro aria delle interne
- Posa in opera di suddetto sistema di costruzione Fuji Electric composto da una unità esterna di costruzione del tipo a quattro derivazioni, modello AOF 30 Ui4F, di due unità interne a parete modello ASF 07 UiF e due ASF 12 UiF
- Realizzazione delle linee frigorifere di collegamento tra le unità esterne ed interne, con l'utilizzo di tubo rame conforme alla norma UNI EN 12735, completo di isolamento termico realizzato con guaina flessibile in elastomero espanso a cellule chiuse, conduttività termica a 40°C pari a 0.045 W/mK, temperatura di esercizio da -80 a +105°C, reazione al fuoco in Classe 1 con omologazione del Ministero dell'Interno
- Fornitura e posa in opera di una pompa di rilancio condensa
- Realizzazione dei collegamenti elettrici e di trasmissione dati tra l'unità esterna e le interne
- Realizzazione della rete di scarico condensa con l'utilizzo di tubo in pvc rigido tipo Nicoll, comprese riduzioni, curva ed altri pezzi speciali
- Trasporto dei materiali a piè d'opera
- Posa in opera effettuata da nostro personale

Importo a corpo: Euro 2.000,00 – duemila/00 oltre IVA di legge.

Tanto Vi dovevamo e distintamente salutiamo.

NUGNES AMEDEO SRL

Ciro Nugnes

