ALLEGATO 2 (DUE)
ALLA DELIBERA N° _____ DEL _____

presente allegato è composto di n° 3 fogli di n° 3 pagine.
Il Responsabile del Servizio Tecnico
(Ing. Massimo Masia)

APPALTO MULTISERVIZI PER LA MANUTENZIONE DEL PATRIMONIO IMMOBILIARE DELL'ASL CAGLIARI

STATO FINALE DEI LAVORI

OGGETTO: LAVORI DI RIQUALIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE ED ADEGUAMENTO ALLE NORME DI SICUREZZA CON RIFERIMENTO ALLE DISPOSIZIONI IN MATERIA DI PREVENZIONE INCENDI E SICUREZZA DEI LUOGHI DI LAVORO, CONSISTENTI NELLA REALIZZAZIONE DELLA SCALA ANTINCENDIO E MESSA A NORMA USCITE DI SICUREZZA PIANO INTERRATO UNITA' SPINALE PRESSO IL P.O. MARINO - CAGLIARI

ORD. SERV. PROT. 2012/0025708 DEL 08.03.2012

COMMITTENTE: **ASL CAGLIARI**

Cagliari, _____

L'IMPRESA
TEPOR SPA

IL TECNICO
Dott. Ing. Massimo Masia

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE
N. 520 DEL 17 APR. 2014

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO (Dott. Sergio Salis)
IL DIRETTORE SANITARIO (Dott. Ugo Storelli)
IL DIRETTORE GENERALE (Dott. Fabio Simeone)

					SAL N° 2	
N°	**Tariffa**	**DESCRIZIONE ARTICOLO**	**U.M.**	**Prezzo**	**Q.TA'**	**Importo**
		SCALA SICUREZZA ESTERNA				
01	D.0012.0015.0004	Rimozione opere in ferro.....scala esistente	kg	€ 2,90	1520	€ 4 408,00
02	02	Carico e trasporto a discarica	corpo	€ 300,00	1	€ 300,00
03	03	Spostamento unità esterne di condizionamento	cad	€ 350,00	2	€ 700,00
04	04	Realizzazione delle fondazioni della scala esterna, in c.a., compreso lo scavo eseguito a mano, il conferimento a discarica, il ferro di armatura e le casseforme, la fornitura ed il posizionamento dei tirafondi	corpo	€ 4 500,00	1	€ 4 500,00
05	D.0012.0022.0002	Fornitura e posa in opera di profilati laminati a caldo (scala sicurezza)	kg	€ 7,19	4925,45	€ 35 413,99
06	DEI C15083	Trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasca contenente zinco fuso alla temperatura di circa 450° C, previo decapaggio e lavaggio, secondo norma UNI EN ISO 1461	kg	€ 0,56	4925,45	€ 2 758,25
		USCITE DI SICUREZZA PIANO INTERRATO UNITA SPINALE				
07	D.0012.0022.0002	Fornitura e posa in opera di profilati laminati a caldo (pedane in grigliato di ferro zincato a caldo)				
		uscita 1	kg		598,08	
		uscita 2	kg		841,75	
		uscita 3	kg		983,52	
		uscita 4	kg		983,52	
		uscita 5	kg		841,75	
		totale	kg	€ 7,19	4248,61	€ 30 547,51
08	DEI C15083	Trattamento di protezione contro la corrosione mediante immersione in vasca contenente zinco fuso alla temperatura di circa 450° C, previo decapaggio e lavaggio, secondo norma UNI EN ISO 1461	kg	€ 0,56	4248,61	€ 2 379,22
09	05	sostituzione porte uscite di sicurezza blocco operatorio:fornitura e posa in opera di serramenti di finestre e porte finestre, costruiti con profilati a bordi arrotondati a taglio termico in lega d&pos;alluminio 6060 (UNI 3569-66). Il telaio fisso avrà profondità di mm 55 mentre quello mobile, per una maggior resistenza alla pressione del vento, avrà mm 63. Vetrocamera 9/11 - 12 - 6/7 basso emissivo B.E. classi di tenuta: aria classe 3 (UNI EN 12207); acqua classe 9A (UNI EN 12208); Resistenza ai carichi del vento: classe 4 (A4/B4/C4)(UNI EN 12210)	mq	€ 522,05	6,24	€ 3 257,59
					parziale lavori	**€ 84 264,56**
10	OS	Oneri per la sicurezza, non soggetti a ribasso (2,61% sui lavori)	corpo	€ 2 199,30	1	€ 2 199,30
11	SC	Ribasso contrattuale del 7.07% (solo sui lavori).	corpo	-€ 5 957,50	1	-€ 5 957,50
					TOTALE NETTO LAVORI	**€ 80 506,36**

ENTE APPALTANTE: ASL CAGLIARI

1T / (2)

LAVORI: Appalto multiservizi per la manutenzione del patrimonio immobiliare dell'ASL Cagliari Lavori di riqualificazione, ristrutturazione ed adeguamento alle norme di sicurezza con riferimento alle disposizioni in materia di prevenzione incendi e sicurezza dei luoghi di lavoro, consistenti nella realizzazione della scala antincendio e messa a norma uscite di sicurezza p.interrato Unità Spinale presso il P.O. Marino - Cagliari

IMPRESA: Tepor S.p.A. - via G. Mercalli n° 15/17 - Cagliari (CA)

Certificato n° 2 per il pagamento dell'ultima rata di € 3.499,29

STATO DEI PAGAMENTI

n°	data	importo
1	30.08.12	€ 77 007,07
TOTALE Euro		€ 77 007,07

Assicurazione infortuni:

Gli operai dell'Impresa sono assicurati presso l'I.N.A.I.L. di Cagliari con polizza n° 70976 in data 15.01.78 con decorrenza continuativa

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Visto il contratto del 31.03.2010 , n° 169/2010 di Repertorio
(Deliberazione n° 336 del 31.03.2010)
(O.S. prot. 2012/0025708 del 08.03.2012)

col quale fu affidata alla predetta Impresa l'esecuzione dei suindicati lavori.
Risultando dalla contabilita' fino ad oggi che l'ammontare dei lavori eseguiti e delle spese fatte ascende a € 80.506,36 e cioe'

Per lavori e somministrazioni.....€	80 506,36	
Sommano.....€	80 506,36	80 506,36
da cui detraendo:		
La ritenuta del 0,50 % per infort....."	-	
L'ammontare dei certif. preced....."	77 007,07	
Totale deduzioni.....€		77 007,07
Risulta il credito dell'Impresa in Euro		3 499,29

Certifica che, a termine del Contratto d'Appalto si puo' pagare all'Impresa la rata di Euro **3.499,29**
(diconsi Euro tremilaquattrocentonovantanove/29)

Cagliari, 30.05.2013

IL DIRETTORE DEI LAVORI

SERVIZIO SANITARIO - REGIONE SARDEGNA - AZIENDA SANITARIA LOCALE N° 8 di CAGLIARI

Visto, si attesta la regolarita' dei documenti contabili e si autorizza al pagamento dell'ultima rata di € 3.499,29